



ACTA ENTREGA- RECEPCION DE OBRA

EJERCICIO 2023

CONTRATO: 2023300740006
FONDO: FAISMUN 2023
OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN POSTES Y LUMINARIAS EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE 2DA PRIV DE FRANCISCO VILLA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CONGREGACIÓN DONATO GUERRA.
MUNICIPIO: HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC VERACRUZ.

MONTO DE CONTRATO CON I.V.A:	\$ 284,797.20
MONTO DE ANTICIPO CON I.V.A:	\$ 0.00
MONTO CONVENIO CON I.V.A:	\$ 58,068.93
MONTO NO EJERCIDO CON I.V.A:	\$ 0.00
MONTO TOTAL EJERCIDO CON I.V.A:	\$ 342,866.13

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	01 DE JUNIO	DEL 2023
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO:	14 DE AGOSTO	DEL 2023
FECHA DE INICIO REAL:	01 DE JUNIO	DEL 2023
FECHA DE TÉRMINO REAL:	14 DE AGOSTO	DEL 2023
FECHA DE CIERRE ADMINISTRATIVO:	24 DE AGOSTO	DEL 2023

ANTECEDENTES

EN EL MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC VERACRUZ, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN POSTES Y LUMINARIAS EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE 2DA PRIV DE FRANCISCO VILLA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CONGREGACIÓN DONATO GUERRA. LOS SIGUIENTES C.C. REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA MENCIONADA.

POR EL CONTRATISTA:
POR EL CONTRATISTA: ING. MIGUEL MENDEZ LORENZO

POR EL AYUNTAMIENTO:
ARQ. ZULEMA LEAL ROJAS, DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, LIC. SALVADOR CORTE CARREÓN CONTRALOR MUNICIPAL , Y ARQ. JOSUE FLORES AGUALLO SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS.

MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL

UNA VEZ VERIFICADOS LOS DATOS DE LA OBRA SE REALIZO EL RECORRIDO CON LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EL CONTRATISTA, CONCLUYENDO QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA EN TIEMPO, FORMA Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO A LA FINALIDAD DE SU EJECUCION, EN FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2023 POR LO TANTO EL H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC VERACRUZ, RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA ANTES MENCIONADA, MISMA QUE, DEBIDO AL PROCESO DE REVISION Y ENTREGA DE DOCUMENTACION FINAL, ADMINISTRATIVAMENTE SE TERMINA EN FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2023.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC,
VERACRUZ
2022 - 2025
CONTRALORIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC,
VERACRUZ
2022 - 2025
OBRAS PÚBLICAS



Construcciones y Proyectos

QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDA LA OBRA A ENTERA SATISFACCION DE LA PARTE CONTRATANTE EN ESTE CASO, EL H AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉCMOC VERACRUZ Y SE ASIENTA EN ESTA ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.

EN ENTREGA

ING. MIGUEL MENDEZ LORENZO
POR EL CONTRATISTA

RECIBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉCMOC VERACRUZ.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
HUILOAPAN DE CUAUHTÉCMOC, VERACRUZ
2022 - 2025

OBRAS PÚBLICAS

ARQ. ZULEMA LEAL ROJAS.
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ARQ. JOSUE FLORES AGUALLO.
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. SALVADOR CORTE CARREÓN
CONTRALOR MUNICIPAL



MANIFIESTO COMO REPRESENTANTE LEGAL, ING. MIGUEL MENDEZ LORENZO QUE EXTENDIENDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PRECEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO, RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

HOJA 2 DE 2