

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
AL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, VER.
EJERCICIO 2023

No. DE CONTRATO: 2023300740013

No. DE OBRA: 2023300740013

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COL. CENTRO

FONDO: FAISMUN 2023

OTRAS FUENTES FEDERALES: REINTEGRO POR FISCALIZACIÓN DE FISMDF2021

MONTO CONTRATADO CON I.V.A.: \$809,103.50

MONTO CONVENIO CON I.V.A.: \$ 0.00

MONTO NO EJERCIDO CON I.V.A.: \$ 0.00

MONTO TOTAL EJERCIDO CON I.V.A.: \$809,103.50

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 25 DE OCTUBRE DEL 2023

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023

FECHA DE INICIO REAL: 25 DE OCTUBRE DEL 2023

FECHA DE TERMINO REAL: 08 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA DE TÉRMINO ADMINISTRATIVO: 18 DE DICIEMBRE DEL 2023

ANTECEDENTES


EN EL MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, VER. SIENDO LAS 16:00 HRS. DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS SIGUIENTES C.C. REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA MENCIONADA:

POR EL CONTRATISTA: ING. JOSE LUIS DE LOS SANTOS HERNANDEZ REPRESENTANTE LEGAL.

POR EL AYUNTAMIENTO: ARQ. ZULEMA LEAL ROJAS, DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO, LIC. SALVADOR CORTE CARREÓN, CONTRALOR MUNICIPAL, ARQ. JOSUE FLORES AGUALLO, SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS.

MANIFIESTO COMO REPRESENTANTE LEGAL, ING. JOSE LUIS DE LOS SANTOS HERNANDEZ QUE EXTENDIENDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PRECEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO, RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC,
VER. OAXACA
2022 - 2025
CONTRALORÍA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL.

UNA VEZ VERIFICADOS LOS DATOS DE LA OBRA SE REALIZÓ EL RECORRIDO CON LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EL CONTRATISTA, CONCLUYENDO QUE LA OBRA ESTÁ TOTALMENTE TERMINADA EN TIEMPO, FORMA Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO A LA FINALIDAD DE SU EJECUCIÓN, EN FECHA **08 DE DICIEMBRE DE 2023** POR LO TANTO EL H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, VER., RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA ANTES MENCIONADA MISMA QUE, DEBIDO AL PROCESO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS, ADMINISTRATIVAMENTE SE TERMINA EN FECHA **18 DE DICIEMBRE DEL 2023**.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDA LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA PARTE CONTRATANTE EN ESTE CASO, EL H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, VER., Y SE ASIENTA EN ESTA ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FIRMANDO QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA:
EL CONTRATISTA

ING. JOSE LUIS DE LOS SANTOS HERNANDEZ
CONTRATISTA

RECIBE:
POR EL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, VER.



ARQ. ZULEMA LEAL ROJAS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

ARQ. JOSUE FLORES AGUALLO
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. SALVADOR CORTE CARREÓN
CONTRALOR MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC,
VERACRUZ
2022 - 2025

CONTRALORÍA

MANIFIESTO COMO REPRESENTANTE LEGAL, ING. JOSE LUIS DE LOS SANTOS HERNANDEZ QUE EXTENDIENDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PRECEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO, RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.