

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
AL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, VER.
EJERCICIO 2025

No. de Contrato: **2025300740012 - 2025300740013**
 Recurso: FAISMUN 2025
 Descripción de Obras: "Construcción De Alumbrado Público (Obra) En 3ra Privada De Emiliano Zapata Entre Calle Emiliano Zapata Y Cerro, Congregación San Cristóbal De Huiloapan De Cuauhtémoc, Ver." y "Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En 3ra Privada De Emiliano Zapata Entre Calle Emiliano Zapata Y Cerro, Congregación San Cristóbal De Huiloapan De Cuauhtémoc, Ver."
 Contratadas:
 Ubicación: 3ra Privada De Emiliano Zapata Entre Calle Emiliano Zapata Y Cerro, Congregación San Cristóbal De Huiloapan De Cuauhtémoc, Ver.

No. Obra **2025300740012**
 Descripción de Obra: Construcción De Alumbrado Público (Obra) En 3ra Privada De Emiliano Zapata Entre Calle Emiliano Zapata Y Cerro, Congregación San Cristóbal De Huiloapan De Cuauhtémoc, Ver.
 Monto contratado con I.V.A: \$ 191,788.25
 Monto anticipo con IVA. \$ 00.00
 Monto Convenio con I.V.A: \$ 00.00
Monto Ejercido con I.V.A: \$ 191,788.25
 Monto No Ejercido con I.V.A: \$ 00.00

No. Obra **2025300740013**
 Descripción de Obra: Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En 3ra Privada De Emiliano Zapata Entre Calle Emiliano Zapata Y Cerro, Congregación San Cristóbal De Huiloapan De Cuauhtémoc, Ver.
 Monto contratado con I.V.A: \$ 991,531.30
 Monto anticipo con IVA. \$ 00.00
 Monto Convenio con I.V.A: \$ 00.00
Monto Ejercido con I.V.A: \$ 991,531.30
 Monto No Ejercido con I.V.A: \$ 00.00

Total, contratado con I.V.A: **\$ 1,183,319.55**
 Total, de anticipo contratado \$ 00.00
 Ejercido con I.V.A:
Total, contratado Ejercido con I.V.A: \$ 1,183,319.55
 Total, No Ejercido con I.V.A.: \$ 00.00

Fecha De Inicio Según Contrato: 19 de mayo de 2025
 Fecha De Término Según Contrato: 02 de julio de 2025
Fecha De Inicio Real: 19 de mayo de 2025
Fecha De Término Real: 01 de julio de 2025
 Fecha De Cierre Administrativo: 07 de julio de 2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC,
VERACRUZ
2022 - 2025

CONTRALORIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC,
VERACRUZ
2022 - 2025

**SUPERVISION
OBRAS PUBLICAS**



Relación de Estimaciones del contrato No. 2025300740012 - 2025300740013

No. de Obra	No. Estimación	Periodo		Est_C/IVA	Acumulado
2025300740012	1 N Finiquito	19-may-25	26-may-25	\$ 191,788.25	\$ 191,788.25
2025300740013	1 N	19-may-25	26-may-25	\$ 220,400.00	\$ 412,188.25
2025300740013	2 N	27-may-25	11-jun-25	\$ 503,414.48	\$ 915,602.73
2025300740013	3 N Finiquito	12-jun-25	01-jul-25	\$ 267,716.82	\$ 1,183,319.55
				Total:	\$ 1,183,319.55

ENTREGA RECEPCIÓN

En El Municipio De Huiloapan De Cuauhtémoc Veracruz, Siendo Las 15:00 Horas Del Día **01 De Julio De 2025**, Se Reunieron En El Lugar De Las Obras: **"Construcción De Alumbrado Público (Obra) En 3ra Privada De Emiliano Zapata Entre Calle Emiliano Zapata Y Cerro, Congregación San Cristóbal De Huiloapan De Cuauhtémoc, Ver."** y **"Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En 3ra Privada De Emiliano Zapata Entre Calle Emiliano Zapata Y Cerro, Congregación San Cristóbal De Huiloapan De Cuauhtémoc, Ver."**, los Sigüientes Representantes De Las Entidades Que Intervienen En La Entrega Recepción De Las Obras Mencionadas.

POR EL CONTRATISTA:

C. María Félix López De Jesús, Representante Legal y Arq. Rosa Guadalupe García Tapia, Residente Técnico Responsable.

POR EL AYUNTAMIENTO:

Arq. Zulema Leal Rojas, Directora De Obras Públicas Y Desarrollo Urbano, Lic. Salvador Corte Carreón, Contralor Municipal y Ing. Christoper Martin Michel Rodríguez, Supervisor De Obras Públicas.

MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL

Una Vez Verificados Los Datos De La Obra Se Realizo El Recorrido Con Las Autoridades Correspondientes Del Departamento De Obras Publicas Y El Contratista, Concluyendo Que Las Obras Están Totalmente Terminadas En Tiempo, Forma Y Condiciones De Funcionamiento, De Acuerdo A La Finalidad De Su Ejecución, En Fecha **01 de julio de 2025** Por Lo Tanto El H. Ayuntamiento De Huiloapan De Cuauhtémoc Veracruz, Recibe De Conformidad Las Obras Mencionadas, Mismas Que, Debido Al Proceso De Revisión Y Entrega De Documentación Final Administrativamente Se Termina En Fecha **07 de julio del 2025** El Contratista Declara Por Su Propio Derecho Que Renuncia A Cualquier Acción Legal Que Tenga Por Objeto Reclamar Cualquier Pago Relacionado Con El Contrato. Ambas Partes Declaran:

Qué No Existen Otros Adeudos, Por Lo Que Se Dan Por Terminados Los Derechos Y Obligaciones Que Genera El Contrato Respectivo, Sin Derecho A Ulterior.


No Habiendo Otro Asunto Que Tratar Se Da Por Concluida La Obra A Entera Satisfacción De La Parte Contratante En Este Caso, El H Ayuntamiento De Huiloapan De Cuauhtémoc Veracruz Y Se Asienta En Esta Acta De Entrega-Recepción Firmando Al Calce Y Al Margen Quienes En Ella Intervinieron.



ENTREGA:
POR EL CONTRATISTA



C. María Félix López De Jesús
Representante Legal



Arq. Rosa Guadalupe García Tapia
Residente Técnico Responsable.

RECIBE:
POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉCMOC VERACRUZ.



Arq. Zulema Leal Rojas
Directora De Obras Públicas Y Desarrollo Urbano



Ing. Christopher Martín Michel Rodríguez
Supervisor De Obras Públicas



Lic. Salvador Corte Carreón
Contralor Municipal



CONTRALORÍA