



Construcciones y Proyectos

ACTA ENTREGA- RECEPCION DE OBRA

EJERCICIO 2025

CONTRATO: 2025300740003

FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025).

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO(S) EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE CANCHAS EMANCIPACIÓN, ENTRE AV. BENITO JUÁREZ Y AV. INDEPENDENCIA, COL. EMANCIPACIÓN OBRERA DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, VER."

MUNICIPIO: HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC VERACRUZ.

MONTO DE CONTRATO CON I.V.A: \$ 1,779,902.90

MONTO DE ANTICIPO CON I.V.A: \$ 533,970.87

MONTO EJERCIDO CON I.V.A: \$ 1,770,985.30

MONTO CONVENIO CON I.V.A: \$ 00.00

MONTO NO EJERCIDO CON I.V.A: \$ 8,917.60

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 28 DE ABRIL DEL 2025

FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 26 DE JUNIO DEL 2025

FECHA DE INICIO REAL: 28 DE ABRIL DEL 2025

FECHA DE TÉRMINO REAL: 25 DE JULIO DEL 2025

FECHA DE CIERRE ADMINISTRATIVO: 07 DE AGOSTO DEL 2025

ANTECEDENTES

EN EL MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC VERACRUZ, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2025, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE TECHADO(S) EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE CANCHAS EMANCIPACIÓN, ENTRE AV. BENITO JUÁREZ Y AV. INDEPENDENCIA, COL. EMANCIPACIÓN OBRERA DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, VER.** LOS SIGUIENTES REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA MENCIONADA.

POR EL CONTRATISTA:
ING. MIGUEL MENDEZ LORENZO

POR EL AYUNTAMIENTO:
ARQ. ZULEMA LEAL ROJAS, DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, LIC. SALVADOR CORTE CARREÓN, CONTRALOR MUNICIPAL Y ING. CHRISTOPHER MARTIN MICHEL RODRÍGUEZ SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS.

RELACION DE ESTIMACIONES DEL CONTRATO: 2025300740003

No. DE ESTIMACION	PERIODO		EST. C/IVA	ACUMULADO
1-N NORMAL	28/ABRIL/2025	26/MAYO/2025	\$387,820.63	\$387,820.63
2-N NORMAL	27/MAYO/2025	23 /JUNIO/2025	\$873,073.34	\$873,073.34
3-N NORMAL	24/JUNIO/2025	17/JULIO/2025	\$372,534.43	\$372,534.43
1-A ADICIONALES	18/JULIO/2025	25/JULIO/2025	\$ 20,240.47	\$ 20,240.47

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC
VERACRUZ
2025-2026
SUPERVISOR
OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC
VERACRUZ
2025-2026
CONTRALOR

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC
VERACRUZ
2025-2026
OBRAS PÚBLICAS



Construcciones y Proyectos

1-B EXTRAORDINARIOS FINIQUITO	18/JULIO/2025	25/JULIO/2025	\$117,316.43	\$117,316.43
			TOTAL	\$1,770,985.30

MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL

UNA VEZ VERIFICADOS LOS DATOS DE LA OBRA SE REALIZO EL RECORRIDO CON LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EL CONTRATISTA, CONCLUYENDO QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO A LA FINALIDAD DE SU EJECUCION, EN FECHA 25 DE JULIO DEL 2025 POR LO TANTO EL H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉCMOC VERACRUZ, RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA ANTES MENCIONADA, MISMA QUE, DEBIDO AL PROCESO DE REVISION Y ENTREGA DE DOCUMENTACION FINAL, ADMINISTRATIVAMENTE SE TERMINA EN FECHA 07 DE AGOSTO DEL 2025 EL CONTRATISTA DECLARA POR SU PROPIO DERECHO QUE RENUNCIA A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO AMBAS PARTES DECLARAN

QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDA LA OBRA A ENTERA SATISFACCION DE LA PARTE CONTRATANTE EN ESTE CASO, EL H AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉCMOC VERACRUZ Y SE ASIENTA EN ESTA ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.

EN ENTREGA


ING. MIGUEL MÉNDEZ LORENZO
POR EL CONTRATISTA

RECIBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉCMOC VERACRUZ.



ARQ. ZULEMA LEAL FOLIS.
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



ING. CHRISTÓPER MARTÍN MICHEL RODRIGUEZ
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. SALVADOR CORTÉ CARREÓN
CONTRALOR MUNICIPAL