



ACTA ENTREGA- RECEPCION DE OBRA

EJERCICIO 2025

CONTRATO: 2025300740017 - 2025300740018

FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025).

OBRAS: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE ABASOLO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE LIBERTAD, COL. CENTRO DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, VER." Y "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ABASOLO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE LIBERTAD, COL. CENTRO DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, VER."

UBICACIÓN: CALLE ABASOLO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE LIBERTAD, COL. CENTRO DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, VER.

NO. DE OBRA: 2025300740017

DESCRIPCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE ABASOLO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE LIBERTAD, COL. CENTRO DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, VER."

MONTO CONTRATADO SIN I.V.A:	\$ 94,197.31
MONTO DE I.V.A. 16%:	\$ 15,071.57
MONTO CONTRATADO CON I.V.A:	\$ 109,268.88
MONTO DE ANTICIPO CON I.V.A:	\$ 32,780.66
MONTO EJERCIDO CON I.V.A:	\$ 109,268.88
MONTO CONVENIO CON I.V.A:	\$ 00.00
MONTO NO EJERCIDO CON I.V.A:	\$ 00.00

NO. DE OBRA: 2025300740018

DESCRIPCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ABASOLO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE LIBERTAD, COL. CENTRO DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, VER."

MONTO CONTRATADO SIN I.V.A:	\$ 687,211.55
MONTO DE I.V.A. 16%:	\$ 109,953.85
MONTO CONTRATADO CON I.V.A:	\$ 797,165.40
MONTO DE ANTICIPO CON I.V.A:	\$ 239,149.62
MONTO EJERCIDO CON I.V.A:	\$ 797,165.40
MONTO CONVENIO CON I.V.A:	\$ 00.00
MONTO NO EJERCIDO CON I.V.A:	\$ 00.00

MONTO DE CONTRATO SIN I.V.A:	\$ 781,408.86
MONTO DE I.V.A. 16%:	\$ 125,025.42



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, VERACRUZ
2022 - 2025

OBRAS PÚBLICAS



Construcciones y Proyectos

MONTO DE CONTRATO CON I.V.A:	\$ 906,434.28
MONTO DE ANTICIPO CON I.V.A:	\$ 271,930.28
MONTO EJERCIDO CON I.V.A:	\$ 906,434.28
MONTO CONVENIO CON I.V.A:	\$ 00.00
MONTO NO EJERCIDO CON I.V.A:	\$ 00.00
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	23 DE JUNIO DEL 2025
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO:	21 DE AGOSTO DEL 2025
FECHA DE INICIO REAL:	23 DE JUNIO DEL 2025
FECHA DE TÉRMINO REAL:	18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TÉRMINO ADMINISTRATIVO:	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

ANTECEDENTES

EN EL MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC VERACRUZ, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LAS OBRAS: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE ABASOLO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE LIBERTAD, COL. CENTRO DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, VER." Y "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ABASOLO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE LIBERTAD, COL. CENTRO DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, VER.". LOS SIGUIENTES REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA MENCIONADA.

POR EL CONTRATISTA:
ING. MIGUEL MENDEZ LORENZO

POR EL AYUNTAMIENTO:
ARQ. ZULEMA LEAL ROJAS, DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, LIC. SALVADOR CORTE CARREÓN, CONTRALOR MUNICIPAL Y EL ARQ. JOSUÉ FLORES AGUALLO, SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS.

RELACION DE ESTIMACIONES DEL CONTRATO: 2025300740017-2025300740018

No. De Obra	No. DE ESTIMACION	PERIODO		EST. C/IVA	ACUMULADO
2025300740018	1-N NORMAL	23/JUNIO/2025	21/JULIO/2025	\$298,771.94	\$298,771.94
2025300740018	2-N NORMAL	22/JULIO/2025	19 /AGOSTO/2025	\$480,644.52	\$779,416.46
2025300740018	3-N NORMAL	20/AGOSTO/2025	18/SEPTIEMBRE/2025	\$4,372.06	\$783,788.52
2025300740018	1-A ADICIONALES FINIQUITO	20/AGOSTO/2025	18/SEPTIEMBRE/2025	\$13,376.88	\$797,165.40
2025300740017	1-N NORMAL	23/JUNIO/2025	21/JULIO/2025	\$63,440.69	\$860,606.09
2025300740017	2-N NORMAL	22/JULIO/2025	19 /AGOSTO/2025	\$11,586.76	\$872,192.85
2025300740017	3-N NORMAL FINIQUITO	20/AGOSTO/2025	18/SEPTIEMBRE/2025	\$34,241.43	\$906,434.28
TOTAL					\$906,434.28

MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, VERACRUZ
2022 - 2025

PÁGINA 2 DE 2

OBRAS PÚBLICAS



SUPERVISIÓN
OBRAS PÚBLICAS



Construcciones y Proyectos

UNA VEZ VERIFICADOS LOS DATOS DE LA OBRA SE REALIZO EL RECORRIDO CON LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EL CONTRATISTA, CONCLUYENDO QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO A LA FINALIDAD DE SU EJECUCION, EN FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 POR LO TANTO EL H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉCMOC VERACRUZ, RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA ANTES MENCIONADA, MISMA QUE, DEBIDO AL PROCESO DE REVISION Y ENTREGA DE DOCUMENTACION FINAL, ADMINISTRATIVAMENTE SE TERMINA EN FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDA LA OBRA A ENTERA SATISFACCION DE LA PARTE CONTRATANTE EN ESTE CASO, EL H AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉCMOC VERACRUZ Y SE ASIENTA EN ESTA ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.

EN ENTREGA

ING. MIGUEL MENDEZ LORENZO
POR EL CONTRATISTA

RECIBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉCMOC VERACRUZ.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
HUILOAPAN DE CUAUHTÉCMOC VERACRUZ
2022 - 2025

OBRAS PÚBLICAS

ARQ. ZULEMA LEAL ROJAS.
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
HUILOAPAN DE CUAUHTÉCMOC VERACRUZ
2022 - 2025

ARQ. JOSUE FLORES AGUILAR
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. SALVADOR CORTES CARREON
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
HUILOAPAN DE CUAUHTÉCMOC VERACRUZ
2022 - 2025

CONTRALORIA

MANIFESTO COMO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA MIGUEL MENDEZ LORENZO QUE EXTENDIENDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PRECEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO, RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.