

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

AL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, VER.
EJERCICIO 2025

No. de Contrato: **2025300740022**
Recurso: **FAISMUN 2025**
Descripción de Obra: **"Rehabilitación de alumbrado público (obra) en calle Cedro entre calle Almendros y Av. 1, congregación Donato Guerra de Huiloapan de Cuauhtémoc, Ver."**
Ubicación: **Calle Cedro entre calle Almendros y Av. 1, congregación Donato Guerra de Huiloapan de Cuauhtémoc, Ver.**

Total, contratado con I.V.A: \$ 276,364.94
Total, de anticipo contratado \$ 00.00
Ejercido con I.V.A:
Total, contratado Ejercido con I.V.A: \$ 276,364.94
Total, No Ejercido con I.V.A.: \$ 00.00

Fecha De Inicio Según Contrato: 13 de agosto de 2025
Fecha De Término Según Contrato: 11 de septiembre de 2025
Fecha De Inicio Real: 13 de agosto de 2025
Fecha De Término Real: 01 de septiembre de 2025
Fecha De Cierre Administrativo: 11 de septiembre de 2025

Relación de Estimaciones del contrato No. 2025300740022

No. de Obra	No. Estimación	Periodo		Est_C/IVA	Acumulado
2025300740022	1-N Finiquito	13-ago-25	01-sep-25	\$ 276,364.94	\$ 276,364.94
Total:				\$	276,364.94

ENTREGA RECEPCIÓN

En El Municipio De Huiloapan De Cuauhtémoc Veracruz, Siendo Las 13:30 Horas Del Día **01 de septiembre de 2025**, Se Reunieron En El Lugar De La Obra: "Rehabilitación de alumbrado público (obra) en calle Cedro entre calle Almendros y Av. 1, congregación Donato Guerra de Huiloapan de Cuauhtémoc, Ver." los Siguietes Representantes De Las Entidades Que Intervienen En La Entrega Recepción De La Obra Mencionada.

POR EL CONTRATISTA:

C. María Félix López De Jesús, Representante Legal y Arq. Rosa Guadalupe García Tapia, Residente Técnico Responsable.

POR EL AYUNTAMIENTO:

Arq. Zulema Leal Rojas, Directora De Obras Públicas Y Desarrollo Urbano, Lic. Salvador Corte Carreón, Contralor Municipal y Ing. Christopher Martin Michel Rodríguez, Supervisor De Obras Públicas.




AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC,
VERACRUZ
2025

OBRAS PÚBLICAS




MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL

Una vez Verificados Los Datos De La Obra Se Realizo El Recorrido Con Las Autoridades Correspondientes Del Departamento De Obras Publicas Y El Contratista, Concluyendo Que Las Obras Están Totalmente Terminadas En Tiempo, Forma Y Condiciones De Funcionamiento, De Acuerdo A La Finalidad De Su Ejecución, En Fecha **01 de septiembre de 2025** Por Lo Tanto El H. Ayuntamiento De Huiloapan De Cuauhtémoc Veracruz, Recibe De Conformidad Las Obras Antes Mencionadas, Mismas Que, Debido Al Proceso De Revisión Y Entrega De Documentación Final, Administrativamente Se Termina En Fecha **11 de septiembre del 2025** El Contratista Declara Por Su Propio Derecho Que Renuncia A Cualquier Acción Legal Que Tenga Por Objeto Reclamar Cualquier Pago Relacionado Con El Contrato Ambas Partes Declaran:


Qué No Existen Otros Adeudos, Por Lo Que Se Dan Por Terminados Los Derechos Y Obligaciones Que Genera El Contrato Respectivo, Sin Derecho A Ulterior.

No Habiendo Otro Asunto Que Tratar Se Da Por Concluida La Obra A Entera Satisfacción De La Parte Contratante En Este Caso, El H Ayuntamiento De Huiloapan De Cuauhtémoc Veracruz Y Se Asienta En Esta Acta De Entrega-Recepción Firmando Al Calce Y Al Margen Quienes En Ella Intervinieron.

ENTREGA: POR EL CONTRATISTA



C. María Félix López De Jesús
Representante Legal



Arq. Rosa Guadalupe García Tapia
Residente Técnico Responsable.

RECIBE: POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉCMOC VERACRUZ.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉCMOC
VERACRUZ
2022-2025

OBRAS PÚBLICAS

Arq. Zulema Leal Rojas

Directora De Obras Públicas Y Desarrollo Urbano



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉCMOC
VERACRUZ
2022-2025

SUPERVISIÓN

Ing. Christopher Martín Olguín Rodríguez
Supervisor De Obras Públicas

Lic. Salvador Cortés Carreón
Contralor Municipal

