



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2023  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/04/ 2023 al 30/06/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 074 HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC  
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
 Presupuesto Autorizado: 9,650,780.00

Hoja: 24/07/2023  
 Fecha de Aprobación: 24/07/2023

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)									Estructura Financiera (Inversión Devengada)									Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones
				Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
				%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término																								%	Fechas reales Inicio Término	
DP 02	DEUDA PÚBLICA OBLIGACIONES (HASTA 25% CRÉDITO BANCARIAS FAIS)	300740001	HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC	75.00	01/02/2023	60.00	01/02/2023	1,854,532.80	1,854,532.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,719.68	1,112,719.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,719.68	1,112,719.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	10.00			
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICO EN AV DEL TRABAJO ENTRE PRIV SIN NOMBRE Y AV DEL TRABAJO, CONGREGACION PAREDON VIEJO	300740007	PAREDÓN VIEJO	100.00	05/04/2023	03/05/2023	100.00	21/04/2023	16/05/2023	1,274,498.49	1,274,498.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,498.49	1,274,498.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,498.49	1,274,498.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	344.00			
SD 02 b	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN DE GALEANA ENTRE CALLE DEL DEPORTE Y PRIV DE PROLONGACION DEL DEPORTE, COL. CENTRO	300740001	HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC	0.00		0.00		1,428,166.34	1,428,166.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	75.00			
SG 02 a	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN (CONVENIO) EN MEDIA TENSION EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SIN NOMBRE, CONGREGACION DONATO GUERRA	300740002	DONATO GUERRA	0.00		0.00		529,841.88	529,841.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00			
SE 02 a	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 2DA PRIV DE FRANCISCO VILLA, CONGREGACION DONATO GUERRA	300740002	DONATO GUERRA	32.00	01/05/2023	19.85	30/05/2023	1,108,739.53	1,108,739.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,192.52	220,192.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,192.52	220,192.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	60.00			
SE 01 j	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN POSTES Y LUMINARIAS EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE 2DA PRIV DE FRANCISCO VILLA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	300740002	DONATO GUERRA	33.00	01/06/2023	32.11	30/06/2023	284,787.20	284,787.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,457.35	81,457.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,457.35	81,457.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	12.00			
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICO EN CALLE PASO CARRETERAS ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y ENTRENQUE AUTOPISTA, CONGREGACION SAN CRISTOBAL	300740005	SAN CRISTÓBAL	30.00	01/06/2023	38.18	27/06/2023	1,230,868.30	1,230,868.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,311.70	482,311.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,311.70	482,311.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	85.00			
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RAYON ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE DEL DEPORTE, COL. CENTRO	300740001	HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC	0.00		0.00		653,114.77	653,114.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	936.00			
UB 01 b	SERVICIOS PROFESIONALES (PRUEBAS DE LABORATORIO) DE LAS OBRAS DEL FAIS 2023	300740001	HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC	12.00	20/06/2023	12.40	30/06/2023	286,000.09	286,000.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,483.61	35,483.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,483.61	35,483.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00			
SD 04 a	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE HERVENEGILDO GALEANA, COL. CENTRO	300740001	HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC	0.00		0.00		588,069.40	588,069.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	342.00			
								588,069.40	588,069.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	74.00			

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO: 9,238,726.78 9,238,726.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,216,663.35 3,216,663.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,216,663.35 3,216,663.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,216,663.35 3,216,663.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AVISO IMPORTANTE:

\* No aplica el porcentaje mínimo en AGEPS.

Uesh Méndez Rojas  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Patricia Montalvo Cortés  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre, firma y sello

Esteban Sánchez de la Rosa  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Salvador Cortés Carradón  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2022 - 2023  
 CONTRALORIA  
 HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, VER.