

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

HUMAC

Ing. Alberto Huerta Matias

R.F.C. HUMA760630B88 C.U.R.P. HUMA760630HVZRTL07

TEL - FAX: 01(272)10 602
CEL: 272 13 900

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN AL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, VER. EJERCICIO 2022

No. DE CONTRATO: 2022300740017

No. DE OBRA: 2022300740017

NOMBRE DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN POSTES Y LUMINARIAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA, CONGREGACIÓN DONATO GUERRA.

FONDO: FISMDF- 2022

MONTO CONTRATADO CON I.V.A.: \$142,144.42

MONTO CONVENIO CON I.V.A.: \$0.00

MONTO NO EJERCIDO CON I.V.A.: \$ 0.00

MONTO TOTAL EJERCIDO CON I.V.A.: \$ 142,144.42

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 22 DE AGOSTO DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 06 DE OCTUBRE DEL 2022

FECHA DE INICIO REAL: 22 DE AGOSTO DEL 2022

FECHA DE TÉRMINO REAL: 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

FECHA DE TÉRMINO ADMINISTRATIVO: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022


ANTECEDENTES


EN EL MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, VER. SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS SIGUIENTES C.C. REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA MENCIONADA:

POR EL CONTRATISTA: ING. ALBERTO HUERTA MATIAS REPRESENTANTE LEGAL.

POR EL AYUNTAMIENTO: ARQ. ZULEMA LEAL ROJAS, DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, LIC. SALVADOR CORTE CARREÓN, CONTRALOR MUNICIPAL, ING. CHRISTOPER MARTIN MICHEL RODRIGUEZ, SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS.

MANIFIESTO COMO REPRESENTANTE LEGAL, DE LA EMPRESA ING. ALBERTO HUERTA MATIAS QUE EXTENDIENDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PRECEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO, RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.





PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

— H U M A C —

Ing. Alberto Huerta Matias

R.F.C. HUMA7606930E88 C.U.R.P. HUMA760693DHVZRTL07

TEL - FAX: 01(272)10 602

CEL: 272 13 300

MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL.

UNA VEZ VERIFICADOS LOS DATOS DE LA OBRA SE REALIZÓ EL RECORRIDO CON LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EL CONTRATISTA, CONCLUYENDO QUE LA OBRA ESTÁ TOTALMENTE TERMINADA EN TIEMPO, FORMA Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO A LA FINALIDAD DE SU EJECUCIÓN, EN FECHA **28 DE SEPTIEMBRE DE 2022** POR LO TANTO EL H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, VER., RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA ANTES MENCIONADA MISMA QUE, DEBIDO AL PROCESO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS, ADMINISTRATIVAMENTE SE TERMINA EN FECHA **30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.**

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDA LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA PARTE CONTRATANTE EN ESTE CASO, EL H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, VER., Y SE ASIENTA EN ESTA ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FIRMANDO QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA:
EL CONTRATISTA



ING. ALBERTO HUERTA MATIAS
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE:
POR EL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, VER.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, VERACRUZ
2022 - 2025

OBRAS PÚBLICAS



ARQ. ZULEMA LEAL ROJAS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



ING. CHRISTOPER MARTÍN MICHEL RODRIGUEZ
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS



LIC. SALVADOR CORTE CARREÓN
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUILOAPAN
DE CUAUHTÉMOC, VERACRUZ
2022 - 2025

CONTRALORÍA RECIBIDO

10/10/2022.
2:01 PM.

MANIFIESTO COMO REPRESENTANTE LEGAL, DE LA EMPRESA ING. ALBERTO HUERTA MATIAS QUE EXTENDIENDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PRECEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO, RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.